

計 画 工 程 表

項 目					令和2年												令和3年												令和4年			進捗率 (%)														
工種	種別	細別	単位	数量	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				1月	2月	3月											
					10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31															
解体工事																																			100											
準備工	関係書類等作成	施工計画書等 関係官公庁届出書	式	1.0	22			関係書類等作成																																	100					
仮囲い	設置・撤去	万能鋼板 H=3m	m	250.0				仮囲い設置																																	90					
管理棟	直接仮設工事	外部足場 隔離養生	式	1.0				養生・隔離養生																																	80					
	建物解体工事	屋根葺き撤去 内部仕上げ材撤去 吹付塗材除去	式	1.0				屋根・内部仕上げ材撤去			躯体解体																																	80		
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0				積込・運搬処分																																	80					
処理棟	直接仮設工事	隔離養生 安全施設等	式	1.0				隔離養生																																	70					
	仮設工事	土留め工事 杭引き抜き工事	式	1.0																																					70					
	除染工事	ダイオキシン類除染	式	1.0				ダイオキシン類除染																																	60					
	プラント解体工事	機器解体	式	1.0																																					60					
	建物解体工事	屋根葺き撤去 内部仕上げ材撤去 躯体・地下・基礎解体	式	1.0				屋根・内部仕上げ材撤去																																	50					
	汚染物等確認調査		式	1.0				汚染物等確認調査(工事前・工事中・除染作業後・機器解体後・解体工事完了後)																																	50					
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0				処理棟発生材処分																																	40					
ポンプ室	直接仮設工事	外部足場	式	1.0				養生																																	30					
	建物解体工事	RC造	式	1.0				建物解体																																	30					
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0				発生材処分																																	30					
連絡通路	直接仮設工事	外部足場 棚足場	式	1.0				養生																																	20					
	建物解体工事	鉄骨造	式	1.0				建物解体																																	20					
	発生材処分		式	1.0				発生材処分																																	20					
車庫	直接仮設工事	外部足場	式	1.0				養生																																	10					
	建物解体工事	RC造	式	1.0				建物解体																																	10					
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0				発生材処分																																	10					
その他	その他撤去	管理棟汚水槽 重油タンク メタノール貯留タンク クーリングタワー 放流池、取水設備 埋設管、立看板等	式	1.0				管理棟汚水槽・重油タンク・メタノール貯留タンク クーリングタワー・放流池・取水設備等																																	10					
	外構設備撤去	既存フェンス 植栽等 外灯、引込電柱 噴水、園路 舗装、融雪用埋設管 緑石及び雨水排水管	式	1.0	22			既存フェンス撤去 樹木伐採・除根 外灯																																	0					
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0				発生材処分																																	0					
埋戻し・整地	購入土		式	1.0				埋戻し・整地																																	25					
後片付け			式	1.0																																					25					
共通仮設費			式	1.0																															25											
月末進捗率(%)					0.0	0.5	1.5	15.0	20.0	29.0	35.0	40.0	44.0	47.0	52.0	56.0	64.0	67.0	74.0	78.0	80.0	82.0	90.0	98.0	100.0																					