

令和2年度					計画工程表																								令和2年7月22日			令和4年3月25日			アサヒ・丸勘・村上 特定建設工事共同企業体																																	
旧中央衛生センター解体工事					令和2年												令和3年												令和4年			作成者 齋藤 慶一																																				
工種	種別	細別	単位	数量	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			進捗率 (%)
					10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	31	
解体工事					※ (赤線は実績)																																																			100												
準備工	関係書類等作成	施工計画書等 関係官公庁届出書	式	1.0	22																																																			100												
仮囲い	設置・撤去	万能鋼板 H=3m	m	250.0	関係書類等作成																																																			90												
管理棟	直接仮設工事	外部足場 隔離養生	式	1.0	養生・隔離養生																																																			80												
	建物解体工事	屋根葺き撤去 内部仕上げ材撤去 吹付塗材除去	式	1.0	屋根・内部仕上げ材撤去																																																															
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0	積込・運搬処分																																																															
処理棟	直接仮設工事	隔離養生 安全施設等	式	1.0	隔離養生																																																			70												
	仮設工事	土留め工事 杭引き抜き工事	式	1.0	土留め工事																																																															
	除染工事	ダイオキシン類除染	式	1.0	ダイオキシン類除染																																																															
	プラント解体工事	機器解体	式	1.0	機器解体・撤去																																																															
	建物解体工事	屋根葺き撤去 内部仕上げ材撤去 躯体・地下・基礎解体	式	1.0	躯体解体																																																															
	汚染物等確認調査		式	1.0	汚染物等確認調査(工事前・工事中・除染作業後・機器解体後・解体工事完了後)																																																															
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0	処理棟発生材処分																																																															
ポンプ室	直接仮設工事	外部足場	式	1.0	養生																																																			30												
	建物解体工事	RC造	式	1.0	建物解体																																																															
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0	発生材処分																																																															
連絡通路	直接仮設工事	外部足場 棚足場	式	1.0	養生																																																			20												
	建物解体工事	鉄骨造	式	1.0	建物解体																																																															
	発生材処分		式	1.0	発生材処分																																																															
車庫	直接仮設工事	外部足場	式	1.0	養生																																																			10												
	建物解体工事	RC造	式	1.0	建物解体																																																															
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0	発生材処分																																																															
その他	その他撤去	管理棟汚水槽 重油タンク メタノール貯留タンク クーリングタワー 放流池、取水設備 埋設管、立看板等	式	1.0	管理棟汚水槽・重油タンク・メタノール貯留タンク クーリングタワー・放流池・取水設備等																																																			0												
	外構設備撤去	既存フェンス 植栽等 外灯、引込電柱 噴水、園路 舗装、融雪用埋設管 緑石及び雨水排水管	式	1.0	噴水・園路・舗装 融雪埋設管・雨水配管																																																															
	発生材処分	積込・運搬・処分	式	1.0	発生材処分																																																															
	埋戻し・整地	購入土	式	1.0	埋戻し・整地																																																															
後片付け			式	1.0																																																				25												
共通仮設費					-----																																																															
月末進捗率(%)					0	0.5	1.5	15.0	20.0	29.0	35.0	40.0	44.0	47.0	52.0	56.0	64.0	67.0	74.0	78.0	80.0	82.0	90.0	98.0	100.0																																											

履行報告書(令和3年1月分)



R2年12月末



R3年1月末



No

処理棟

ブロー室

ロックウール撤去(壁)

令和3年1月11日



No

処理棟

ブロー室

ロックウール撤去(天井)

令和3年1月11日



No

処理棟

地下ポンプ室

機器撤去

令和3年1月16日



No

処理棟

脱臭棟室

ロックウール撤去(壁)

令和3年1月18日



No

処理棟

脱臭棟室

ロックウール撤去(天井)

令和3年1月18日



No

処理棟

脱臭棟室

活性炭撤去

令和3年1月25日



工事名	令和3年度 日本中央衛生センター解体工事
工種	廃棄物解体工事 略 区
位置	種物本体
設計寸法	躯体コンクリート
実測寸法	解体状況
立会者	アソシエイト 北見建設株式会社 2021.01.28

No

処理棟

脱臭棟室

躯体解体状況

令和3年1月28日



工事名	令和3年度 日本中央衛生センター解体工事
工種	廃棄物解体工事 略 区
位置	クーリングタワー
設計寸法	解体準備状況
実測寸法	
立会者	アソシエイト 北見建設株式会社 2021.01.29

No

処理棟

クーリングタワー

解体状況

令和3年1月29日

No

余白