地 質 柱 状 図 並 孔 内 検 層 図

調 査 名 ： 平成２５年度雪対策実証研究業務（その２）
調査年月日 ： 平成25年12月 6日～平成26年 1月10日
調 査 位 置 ： 弘前市松原東４丁目 地内
調 査 会 社 ： 株式会社 日善電気
孔 内 水 位 自然 11.50m
緯 度 経 度 ： N 40° 34’ 49.25″ E 140° 29’ 58.16″
現場代理人 ： 相馬 祐次
揚 水 水 位 ： 42.60m
ボーリング孔 ： 消雪用水
掘 削 孔 径 ： 244.50mm
孔 口 標 高 ： 0.00m
揚 水 量 ： 234.00ﾘｯﾄﾙ／分
掘 削 地 点 ：
ｹｰｼﾝｸﾞ口径 ： 200.00mm
掘 削 深 度 ： 121.00m
水 温 ： 14.00°C

標尺 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	色調	観察記事	試料	ストレーナ	孔内温度（℃）	自然電位 (mV)	比抵抗（Ω－m） 100cm —— 50cm ·····
	0.80	0.80		表土	黒						
5				礫	茶褐			22			
10	13.00	12.20						21			
15				中砂～細砂	茶褐			20			
20	18.00	5.00		粗砂	暗灰	石英混じり		19			
25	27.00	9.00						18	22M		
30				軽石混じり中砂	茶灰			17			
35								16			
40	45.00	18.00						15			
45	48.00	3.00		砂礫	茶褐			14			
50				シルト	暗灰			13			
55	58.00	10.00						12			
	59.00	1.00		礫	暗灰						
60						70m付近まで所々砂層を挟む		11			
65									66M		
70								10			
75								9			
80								8 P	ポンプセット位置 GL-80M		
85								7			
90				シルト	暗灰			6			
95								5			
100								4			
105								3			
110								2			
115								1			
120	121.00	62.00									
125											